


oo



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.III.431.2.2022



Kielce, dnia 06-05-2022

Pan
Piotr Ambroszczyk
Starosta Powiatu Starachowickiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 135 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 224 z późn.zm.) zespół kontrolny w składzie:

- Joanna Łazarska - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 163/2022 z dnia 31.03.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 164/2022 z dnia 31.03.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu 8 kwietnia 2022 roku w podległym Panu Zarządzie Dróg tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2021 roku na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – ochrona wąwozów lessowych pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0607T Radkowice-Szerzawy od km 0+980 do km 1+325 - zabezpieczenie dna wąwozu- etap 1

Realizując cel w toku postępowania kontrolnego analizowano zagadnienia dotyczące:

1. Sprawdzenia czy środki wykorzystano w całości (ewentualnie czy zwrócono dotację w obowiązującym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem.
2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.

niepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

3. Analizę podjętych zobowiązań i ich realizację.
4. Ustalenia przyczyn, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2021 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2021 roku, dla Powiatu Starachowickiego przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6430 w wysokości łącznej 304 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie następującego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0607T Radkowice-Szerzawy od km 0+980 do km 1+325 - zabezpieczenie dna wąwozu - etap I” na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.149.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. (decyzja zmniejszająca Nr FN.I.3111.542.2021 z dnia 16 września 2021 r. o kwotę 10 689 zł). Środki na rachunek Powiatu wpłynęły w dniu 18 sierpnia 2021 roku w kwocie 293 311 zł.

Z przesłanych do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW *Rozliczeń końcowych* oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadanie w 2021 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 366 639,41 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 269 214,36 zł, natomiast środki własne Powiatu wynosiły 97 425,05 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0607T Radkowice-Szerzawy od km 0+980 do km 1+325 - zabezpieczenie dna wąwozu- etap I”.

Jak ustalono, w 2021 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na realizację przedmiotowego zadania.

Zarządzeniem Nr 4/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach z dnia 17 marca 2021r. powołano komisję przetargową w 4-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 06.05.2021 r. złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w art. 17 ust. 2 w/w ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-PN na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: Zp.2510.2.2021) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 05.05.2021 roku na kwotę 338 443,10 co stanowi równowartość 79 273,70 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 6 maja 2021 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00047124/01. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego – www.zdp-starachowice.pl oraz na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl> od dnia 06.05.2021 r. do dnia 14.06.2021. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej www.zdp-starachowice.pl

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 21.05.2021 na godzinę 9.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły następujące oferty :

1. DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska ul. Szydłowiecka 14; 26-110 Skarżysko – Kamienna - cena oferty 374 831,43 zł; okres gwarancji 84 miesiące,
2. BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o. ul. Świętego Rocha 31, 27-215 Wąchock, cena oferty 366 639,41 zł; okres gwarancji 84 miesiące,
3. F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla Łomno 1G, 27-225 Pawłów - cena oferty 511 100,10 zł; okres gwarancji 84 miesiące,

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.05.2021 r. o godzinie 10:30 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 421 320 zł brutto.

Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium oceny była cena, okres gwarancji.

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 14.06.2021r. podpisano umowę z BUDROMOST-STARACHOWICE SP. z o.o. ul. Świętego Rocha 31, 27-215 Wąchock określając warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W dniu 7 czerwca 2021 roku za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-puap platforma usług administracji publicznej, poinformowani zostali wszyscy oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 2021/BZP 00082553/01 w dniu 15 czerwca 2021r.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert Wzorek
Dyrektor
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Robert Wzorek
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Oddział Ochrony Środowiska i Klimatu
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Kamila Polit

